

العدد / ٤١٢١
التاريخ / ٢٠١٤ / ٢ / ٢٦



((بابل التاريخ والتراث والثقافة))

إلى وزارة التربية / مكتب معالي السيد الوزير المحترم

م/ مشاريع متابعة

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغاية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات واجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتكم الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نثمن جهود وزارتكم .

نود الإشارة أن مشروع الوزارة رقم (١١) لعام ٢٠١٢ مشروع بناء المدارس وبأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي ويسعى (٥٠) مدرسة موزعة في عموم المحافظات ومن ضمنها (٩) مدرسة في محافظة بابل بجهود شركة نصر العامة للمقاولات - وزارة الصناعة والمعادن مازال العمل في هذه المدارس يسير بصورة بطيئة حدار رغم انتهاء المدة التنفيذية البالغة (٤٠٠) يوم وحسب تباين المسيرة وتقارير د.م.م للمشروع والموقف طيبا . راجين تدخل سعادتكم لحدث الشركة للإسراع في إجاز المشروع والذي تعول عليه محافظة بابل خدمة الصالح العام وتدرج البيانات التالية عن المشروع . مع التقدير ...

كلفة المشروع : (٥٠٠,٥٧٨,٩٧٧,٧٤) دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠١٢/١٢/٢٠

سبة الأجراء للمدارس تتراوح بين (٦٣,٨% - ٦٣%)

المرفقات ///

- نسخة من تقرير

~~صادق على السلطاني~~

محافظ بابل

٢٠١٤ / ١

صورة عنه إلى /// مجلس محافظة بابل الموقع / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• مكتب السيد النائب الأول المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• مكتب معاون المحافظ لشؤون التخطيط للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• مكتب معاون المحافظ لشؤون التربية للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• مديرية العقود الحكومية للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• مديرية المنسقة ل التربية بابل للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• الإدارية المركزية / لمشروع الوزارة رقم (١١) للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• د.م.م في محافظة بابل / لمشروع الوزارة رقم (١١) للتفضل بالإطلاع... مع التقدير .

• وحدة متابعة مشاريع الوزارات المتابعة... مع التقدير .

Email / babilgov@yahoo.com

فرح ، الاربعاء ، ٢٩ كانون الثاني ، ٢٠١٤

جمهورية العراق
محافظة بابل
دائرة العقود الحكومية
وحدة متابعة مشاريع الوزارات



العدد / ٢١٤
التاريخ / ٢٠١٤ / ٣ / ٦

((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

إلى وزارة التربية / مكتب معالي السيد الوزير المحترم

م/ مشاريع متابعة

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات واجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتك الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نثمن جهود وزارتك .

نود الإشارة إن مشروع الوزارة رقم (٤) لعام ٢٠١٢ مشروع بناء المدارس وبأسلوب البناء الجاهز وسيعمل (٢٤.١٢.٩٦) صيف بعدد (٧٣) مدرسة موزعة في عموم المحافظات ومن ضمنها (١٣) مدرسة في محافظة والمحال بعهد شركه الرشيد العامة / وزارة الصناعة والمعادن مازال العمل في هذه المدارس يسير بصورة بطيئة جداً رغم انتهاء المدة العقدية البالغة (٤٠٠) يوم وحسب متابعتنا المستمرة وتقارير د.م.م للمشروع والمفرق طيباً . راجين تدخل سعادتكم لحدث الشركة للإسراع في إنجاز المشروع والذي تعول عليه محافظة وخدمةصالح العام وتدرج البيانات التالية عن المشروع . مع التقدير ...

كلفة المشروع : (١١٢,٦٥٢,٩٣١) دينار

تاریخ المباشرة : ٢٠١٢/٩/١٨

نسبة الاتمام للمدارس: تتراوح بين (٩٤% - ٩٨%)

المرفقات ///

- نسخة من تقرير

صورة عنه إلى ///

- مجلس محافظة بابل الموقر / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفصيل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفصيل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب السيد النائب الأول المحترم للتفصيل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم... مع التقدير.
- مكتب معاون المحافظ شئون التخطيط للتفصيل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب معاون المحافظ شئون الفنية للتفصيل بالإطلاع... مع التقدير.
- مديرية العقود الحكومية للتفصيل بالإطلاع... مع التقدير.
- المديرية العامة ل التربية بابل للتفصيل بالإطلاع والمتابعة... مع التقدير.
- الإدارية المركزية / لمشروع الوزارة رقم (٤) للتفصيل بالإطلاع واعلامنا اجراءاتكم ... مع التقدير .
- د.م.م في محافظة بابل / لمشروع الوزارة رقم (٢) للتفصيل بالإطلاع والمتابعة... مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات المتابعة... مع التقدير .

Email / babilgov@yahoo.com

فرج، الأربعين، ٢٩، كافرون الثاني، ٢٠١٤

جمهورية العراق
محافظة بابل
دائرة العقود الحكومية
وحدة متابعة مشاريع الوزارات



العدد / ٢٦٨٨
التاريخ / ٢٠١٤ / ٢٤

((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

إلى وزارة التربية / مكتب معالي السيد الوزير المحترم

م/ مشاريع متابعة

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون الثنائي بين الوزارات والمحافظات واجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتكم الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نثمن جهود وزارتكم.

نود الإشارة إن مشروع الوزارة رقم (٥٣) لعام ٢٠١٢ بناءً لجنة إضافية بـ (٦) صرف بعدد (٥) مدارس في محافظة بابل بعهد شركة باسم هادي بدوي للمقاولات العامة مازال العمل في هذه المدارس يسير بصورة طيبة جدًا رغم التهاء المدة العقدية البالغة (٢٢٣) يوم وحسب متابعتنا المستمرة وتقرير مديرية التربية بابل والمرفق طيباً، راجين تدخل سعادتكم لاحث الشركة للإسراع في إجاز المشروع والذي تعول عليه محافظة بابل وخدمة للصالح العام وندرج البيانات التالية عن المشروع مع التقدير ...

كلفة المشروع : (٨٢٠,٣٢٥,٠٠٠) دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠١٢/٣/١٤

نسبة الأجل للمدارس: تتراوح بين (٦٠%)

المرفقات //

- نسخة من تقرير

صورة عنه إلى //

- مجلس محافظة بابل الموقر / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب السيد النائب الأول المحترم للتفضل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم ... مع التقدير.
- مكتب معاون المحافظ شئون التعليم للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مكتب معاون المحافظ شئون التربية للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مديرية العقود الحكومية للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مديرية العامة ل التربية بابل للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- الإدارية المركزية / لمشروع الوزارة رقم (٥٣) للتفضل بالإطلاع وإعلامنا بإجراءاتكم ... مع التقدير.
- ش.م.م في محافظة بابل / لمشروع الوزارة رقم (٥٣) للتفضل بالإطلاع والمتابعة ... مع التقدير.
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة ... مع التقدير.

Email : babilgov@yahoo.com

فرج، الاربعاء، ٢٩ كانون الثاني، ٢٠١٤

العدد / ٢٩٦٧
التاريخ / ٢٠١٤ / ٢ / ٢٧



((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

ـ إلى وزارة التربية / مكتب معاون السيد الوزير المحترم

ـ م/ مشاريع متکنة

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات وإنجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتك الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نثمن جهود وزارتك .

نود الإشارة إن مشروع الوزارة رقم (٩٦) لعام ٢٠١٢ م مشروع بناء المدارس وبأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي وسعة (١٢) صفت بعدد (٤٣) مدرسة موزعة في عموم المحافظات ومن ضمنها (٧) مدرسة في محافظة والمحال بعهد شركة العتصم العامة للقاولات وكوبر جينز البريطانية / وزارة الأصول والإمكان مازال العمل في هذه المدارس يسير بصورة بطيئة جداً رغم انتهاء المدة العقدية البالغة (٤٠٠) يوم وحسب متابعتنا المستمرة وتقارير د.م للمشروع والمفرق هنـا . راجـنـيـنـ تـدـخـلـ مـوـاـتـكـ لـحـثـ الشـرـكـةـ لـإـسـرـاعـ فـيـ إـجـازـ الـمـشـرـوـعـ وـالـذـيـ تـعـوـلـ عـلـيـهـ مـحـافـظـتـاـ وـخـدـمـةـ لـصـلـحـ الـعـلـمـ وـنـدـرـجـ الـبـيـلـاتـ التـالـيـةـ عـنـ الـمـشـرـوـعـ . معـ التـقـديرـ ...

كلفة المشروع : (١١٦,٦٨٠,٦٨٣,٠٠٠) دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠١٢/١٢/٢٠

نسبة الإنجاز للمدارس: تتراوح بين (٥٦,٥% - ٥٩%)

المرفقات //

- نسخة من تقرير

صورة عنه إلى //

- ـ مجلس محافظة بابل العوف / مكتب السيد رئيس مجلس المحافظ للتحصل بالإطلاع... مع التقدير.
- ـ مكتب السيد المحافظ المحترم للتحصل بالإطلاع... مع التقدير.
- ـ مكتب السيد النائب الأول المحترم للتحصل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم ... مع التقدير.
- ـ مكتب معاون المحافظ شؤون التخطيط للتحصل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ـ مكتب معاون المحافظ شؤون التربية للتحصل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ـ مديرية العقود الحكومية للتحصل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ـ المديرية العامة للتراث للتحصل بالإطلاع و المتتبعة ... مع التقدير .
- ـ الإدارية المركزية / لمشروع الوزارة رقم (١١) للتحصل بالإطلاع (علماً بغير إعلامكم ... مع التقدير .
- ـ د.م للمشروع في محافظة بابل / لمشروع الوزارة رقم (١١) للتحصل بالإطلاع و المتتبعة ... مع التقدير .
- ـ وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة ... مع التقدير .

Email / babilgov@yahoo.com

فيـ الـأـيـرـيـاءـ، ٢٩ـ كـانـونـ الثـانـيـ، ٢٠١٤ـ



العدد / ٤٠٠
التاريخ / ٢٠١٤ / ٢ / ٧

((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

الى / وزارة التربية / مكتب معايير السيد الوزير المحترم

م/ مشاريع متكاملة

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات وانجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتكم الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نشنن جهود وزارتكم .

نردد الإشارة إن مشروع الوزارة رقم (٣٤) لعام ٢٠١١ هدم المدارس الطينية الغير النظامية وإعادة إنشائها ويسعى (٩) صفت بعدد (١٠٢) مدرسة موزعة في عموم المحافظات ومن ضمنها (١٠) مدرسة في محافظة والمحال بعهد شركات المنصور العامة / وزارة الأصolar والاسكان مازال العمل في هذه المدارس يسير بصورة بطيئة جارى غم انتهاء المدة العقدية البالغة (٣١٠) يوم وحسب متطلبات المستمرة وتقدير د.م.م للمشروع والمرفق طلبنا، راجين تدخل سريانكم لاحث الشركة للإسراع في إنجاز المشروع والذي ترعى عليه محافظة وخدمة للصالح العام وندرج البيانات التالية عن المشروع . مع التقدير ...

كلفة المشروع : (٥٨,٥٥٣,١٠٠,٠٠٠) دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠١١/١٠/٢

نسبة الانتهاء للمدارس: تتراوح بين (٥٢,٣٣) % - (١٠٠) %

المرفقات /// - لسنة من تقرير

صادق على السطاطين

محافظ بابل

٢٠١٤ / ٢ / ٧

د.م.م زطـ
د.م.م زطـ
د.م.م زطـ

صورة عنه إلى ///

- مجلس محافظة بابل الموقر / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب السيد النائب الأول المحترم للتفضل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم .. مع التقدير.
- مكتب معاون المحافظ شؤون التخطيط للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- مكتب معاون المحافظ شؤون القبة للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- مديرية العقود الحكومية للتفضل بالإطلاع... مع التقدير.
- المديرية العامة للتربية بابل للتفضل بالإطلاع والمتابعة ... مع التقدير .
- الإدارية المركزية / المشروع الوزارة رقم (١) للتفضل بالإطلاع وإعلامنا بإجراءاتكم ... مع التقدير .
- د.م.م في محافظة بابل / المشروع الوزارة رقم (١) للتفضل بالإطلاع والمتابعة ... مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة... مع التقدير.



العدد / ٢٠٠
التاريخ / ٢٧/٢/٢٠١٤

((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

إلى وزارة الأعمار والإسكان / مكتب السيد معالي الوزير المحترم

م/ طريق حلة - نجف

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات وانجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتكم الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نثمن جهود وزارتكم .

الحـاـيـاـتـاـنـاـ المـرـقـمـ (٥٦٥٦) فـي ١٠/٩/٢٠١٢ وـالـعـنـونـ إـلـىـ مـكـبـ المـفـتـشـ العـامـ لـوزـارـةـ الـأـعـمـالـ وـالـإـسـكـانـ بـخـصـوصـ كـثـرـةـ الـحوـادـثـ عـلـىـ طـرـيقـ (ـحـلـةـ -ـ نـجـفـ) بـسـبـبـ عـدـمـ التـزـامـ شـرـكـةـ (ـأـرـضـ الـحـضـارـةـ الـعـرـبـيـةـ) الـمـنـذـرـةـ لـلـمـشـرـوـعـ وـالـمـوـلـوـلـ مـنـ تـخـصـصـاتـ وـزـارـتـكـمـ بـقـوـاعـدـ الـسـلـامـةـ وـوـضـعـ الـعـلـامـاتـ الـمـرـورـيـةـ مـمـاـ تـسـبـبـ فـيـ حـصـولـ (ـ٣٥ـ) حـادـثـ مـرـورـيـ وـقـتـلـ الـعـدـيدـ مـنـ الـمـوـاـطـنـينـ وـعـدـمـ تـخـلـاـيـ أـيـ إـجـرـاءـ مـنـ قـبـلـ مـديـرـيـةـ طـرـقـ وـجـسـورـ بـلـ وـمـكـبـ المـفـتـشـ العـامـ وـحـسـبـ كـلـاـبـهـ الـمـرـقـمـ (ـ٣١٣٢٤ـ) فـيـ ١٠/١/٢٠١٢ وـقـيـامـ مـجـلـسـ نـاحـيـةـ الـكـفـلـ بـأـصـدـارـ قـرـارـهـاـ الـمـرـقـمـ (ـ٣٨ـ) فـيـ ١٥/١٢/٢٠١٣ بـرـفـعـ دـعـوـيـ قـضـائـيـةـ عـلـىـ الـشـرـكـةـ رـاجـيـنـ تـدـخـلـ سـيـادـتـكـمـ وـاتـخـاذـ الـإـجـرـاءـاتـ الـلـازـمـةـ بـحـقـ الـشـرـكـةـ حـفـاظـاـتـاـ عـلـىـ أـروـاحـ الـمـوـاـطـنـينـ.

... مع التقدير ...

المرفقات ///
كلفة الأوليات .

صـادـقـ فـدـالـلـسـاطـيـ الخـيـرـ
محافظـ بـالـبـاـبـ

٢٠١٤

صورة عنه إلى //

- مجلس محافظة بابل الموقر / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد المحافظ المحترم / للتفضل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم ... مع التقدير .
- مكتب السيد النائب الأول المحترم / للتفضل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم ... مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ لشؤون الخطوط / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ لشؤون الفنية / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- مديرية العقود الحكومية / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- مديرية الطرق والجسور / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة ... مع التقدير .

العدد / ٥٧٤ ع
التاريخ / ٢٠١٤ / ٢ / ١٠



((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

الى / وزارة التربية / مكتب معالي السيد الوزير المحترم

م/مشاريع متابعة

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون بين البناء وزارات والمحافظات وانجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتك الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نثمن جهود وزارتك .

نود الإشارة ان مشروع الوزارة رقم (١) لعام ٢٠١٢ م مشروع هدم وإعادة بناء المدارس ويسعى مدرسة قى محافظة والمحال بعهد شركه الكرامة العامة / وزارة الصناعة والمعادن مازال العمل في هذه المدارس يسير بصورة بطيئه جدا رغم التهاه المدة العقدية البالغه (٤٠٠) يوم وحسب مذكرة المستمرة وتقارير د.م.م للمشروع والمرفق طيبا . راجين تدخل سعادتكم لحث الشركة للإسراع في إنجاز المشروع والذي تعول عليه محافظة وخدمات التعليم العام وندرج البيانات التالية عن المشروع مع التقدير ...

كلفة المشروع : (٩٣,٣٤٠,٥٧١,٥٤٠) دينار

تاريخ المباشرة : ٢٠١٢/٩/١٠

نسبة الإنجاز للمدارس: تتراوح بين (٦٦,٨% - ٩٦%)

المرفقات //

- نسخة من تقرير

صورة عنه إلى //

- مجلس محافظة بابل الموافق / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مكتب السيد النائب الأول المحترم للتفضل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم ... مع التقدير.
- مكتب معالي المحافظ شئون التخطيط للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- معاون المحافظ شئون التربية للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مديرية العقود الحكومية للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- المديرية العامة ل التربية بابل للتفضل بالإطلاع والمتابعة ... مع التقدير .
- الإدارية المركزية / لمشروع الوزارة رقم (١) للتفضل بالإطلاع وإعلامنا بإجراءاتكم ... مع التقدير .
- د.م.م في محافظة بابل / لمشروع الوزارة رقم (١) للتفضل بالإطلاع والمتابعة ... مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة ... مع التقدير .

